



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Spett.le
Green Sporting Club A.S.D.
c.a. Sig. Domenico Frattolillo
greensportingclub@postecert.it

Spett.le
Comune di Marcianise
c.a. Sindaco Trombetta Antonio
protocollo@pec.comune.marcianise.ce.it

Al Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi Vitelli
c/o il Comune di Caserta
postacertificata@pec.comune.caserta.it

e, p.c.

Alla Società Sport e Salute Spa
Direzione Infrastrutture, Sistemi
e Ingegneria
Ufficio Sport e Periferie
sporteperiferie2020@cert.sportesalute.eu

OGGETTO: Avviso Sport e Periferie 2020 – Bando 202004008 Fondo Sviluppo e Coesione –
Intervento: “*Realizzazione di un centro per attività sportive da realizzarsi nel
Comune di Marcianise al foglio 15 p.lla 627*” – CUP D29F22000080008 –
Comunicazione emissione provvedimento di definanziamento.

Facendo seguito alla precorsa corrispondenza e, più in particolare, alla nota n. DPS-0008219 del 6 giugno 2025, con la quale questo Dipartimento, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla sottoscrizione dell’Accordo, avvenuta in data 7 febbraio 2023, comunicava l’avvio del procedimento di definanziamento del contributo concesso per la realizzazione di un nuovo “*Centro per attività sportive*”, si rappresenta quanto segue.

Codesta Associazione, in riscontro alla nota di avvio del procedimento, comunicava di aver ottenuto, in data 20 giugno 2025, il permesso a costruire dal Comune di Marcianise e, a seguito di specifica richiesta documentale avanzata da Sport e Salute in data 4 agosto 2025, trasmetteva anche il “*cronoprogramma del progetto*”, aggiornato, dove veniva rappresentato che l’inizio dei lavori sarebbe avvenuto entro il mese di settembre 2025 e l’ultimazione entro il mese di marzo 2026.

Successivamente, in data 5 settembre 2025, veniva richiesto a Sport e Salute l’autorizzazione all’utilizzo delle somme derivanti dalle economie da ribasso di gara, allo scopo di

fronteggiare i maggiori oneri dovuti all'aggiornamento dei prezzi, senza presentare la necessaria documentazione a supporto, nonostante i solleciti da parte della Società *in house*.

Solo in data 3 febbraio 2026, codesta ASD presentava la documentazione insieme a un nuovo cronoprogramma nel quale le date di inizio e fine lavori venivano inopinatamente posticipate a tempi del tutto inammissibili, atteso che la conclusione veniva posticipata al 30 giugno 2027, smentendo così il cronoprogramma trasmesso nel mese di agosto 2025.

Alla luce di quanto da ultimo evidenziato, va constatata l'ennesima violazione delle tempistiche, analogamente a quanto avvenuto con i diversi cronoprogrammi precedentemente presentati, a conferma di quanto rilevato in sede di avvio del procedimento di definanziamento in ordine alla eccessiva dilatazione dei tempi, in aperta violazione di quanto previsto dall'Accordo.

Pertanto, è disposto il definanziamento dell'intervento indicato in oggetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Flavio Siniscalchi